van gebouw Rijnstate. De kosten bleven hierdoor beperkt. Wel zijn er kosten gemaakt voor het verplaatsen van de camera's ten behoeve van Statenlive. Deze kosten bedroegen € 15.000,-.

4.2 Grootste financiële meevallers

Uplighters

In de Wijsmanzaal waren uplighters (naar boven stralende verlichting) gepland. Deze waren van origine in deze zaal aanwezig. Gelukkig waren ze goed opgeborgen in de atoomschuilkelder zodat ze uit de begroting geschrapt zijn. Doordat de lampen niet opnieuw gemaakt hoefden te worden werd een bedrag van € 17.000,- uitgespaard.

Verwarming centrale hal

Een van de moeilijkste problemen was de verwarming in de ontvangsthal. In het ontwerp was er vloerverwarming gepland maar dit bleek technisch niet mogelijk vanwege de dikte van de ondervloer. Uiteindelijk is gekozen voor elektrisch verwarmend glas. Deze oplossing was geheel tegen de verwachting in goedkoper dan de geplande vloerverwarming en zelfs goedkoper dan traditionele radiatoren. De besparing bedroeg € 10.000,-.

Overlast +

Voordat de aannemer de sloophamer in ging zetten is gekeken in hoeverre het sloopwerk tijdens werkdagen plaats zou kunnen vinden. In de begroting was er rekening mee gehouden dat er ook buiten kantooruren gesloopt zou moeten worden. Bij de uitvoering is er wel overlast geweest maar deze overlast was echter niet te voorkomen door buiten werktijd te slopen. In de praktijk is het slopen buiten kantoorwerktijd zeer beperkt ingezet waardoor dit een financieel voordeel van € 32.000,- opleverde.

4.3 Conclusie

Tijdens de verbouwing is een aantal zaken, zoals de ramen van de Statenzaal en verwarming op de zuidgalerij, die op de nominatie stonden voor vervanging meegenomen. De kosten hiervan zijn gedekt uit de voorziening groot onderhoud.
Voor het project was in totaal beschikbaar
€ 3.755.000,--. Tijdens het project zijn een aantal tegenvallers opgetreden zoals hierboven genoemd. Het totaal aan tegenvallers bedroeg € 184.000,- terwijl het totaal aan meevallers
€ 59.000,- bedroeg. De tegenvallers zijn enerzijds gefinancierd met de meevallers en anderzijds was er rekening gehouden met tegenvallers door middel van een post onvoorzien.
Het totaal aan bestedingen bedroeg € 3.769.000 ,-- Hieruit kan geconcludeerd worden dat het budget is overschreden met € 14.000,--. Deze overschrijding wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud.